



**CT: 3652/2016**

**MEMORANDO Nro. 300-REP-GOM-2016**

**PARA:** Ing. María Yolanda Mora  
**GERENTE GENERAL RIDRENSUR EP**

**DE:** Ángel Collahuazo Astudillo  
**GERENTE DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO**

**ASUNTO:** Trabajos para solucionar problemas en canal 2C del sistema de riego Zapotillo

**FECHA:** 07 de junio de 2016


Mediante memorando N°296-EP-GOM-2016, el Ing. Fredy Sánchez, técnico de Operación y Mantenimiento de la Zona 2, informa que ha establecido acuerdos con el Presidente y Administrador de la Junta de Riego del sistema Zapotillo, para solucionar los problemas de desbordamiento del agua en el canal 2C del sistema de riego, utilizando materiales existente en la institución y aporte de la Junta de Riego.

Por este motivo, en atención al pedido del Ing. Fredy Sánchez, me permito solicitar a su autoridad comunique al Sr. Franklin Omar Correa, Presidente del sistema de Riego Zapotillo, que la organización de regantes aportará lo siguiente:

- Albañil
- Mano de obra no calificada
- Material pétreo
- Otros materiales que se requiera en obra.

Particular que le hago conocer para los fines pertinentes.

Atentamente,

  
Ing. Ángel Collahuazo Astudillo  
**GERENTE DE OPERACIÓN Y  
MANTENIMIENTO**

AC/  
CC: GOM

**MEMORANDO No.- 296- REP-GOM-2016**

**PARA:** ING. ANGEL COLLAHUAZO; GERENTE DE O&M. DE  
**RIDRENSUR E.P.**

**DE:** ING. FREDY SANCHEZ; TECNICO O&M ZONA 2

**ASUNTO:** Solicito oficiar al Presidente de la Junta General de Usuarios Del sistema de Riego Zapotillo, acerca de la elevación de 206 m. de paredes del canal Canal 2C del sistema de riego Zapotillo.

**FECHA:** Zapotillo, 06 de junio del 2016

Estimado Ingeniero, por medio de la presente me permito informar que luego de haber mantenido una reunión conjuntamente con el Sr. Presidente, Administrador de la JGUSR Zapotillo. se llegó a acuerdos Institucionales para solucionar el problema del desbordamiento de agua en el canal 2C, tal como lo señala la Memoria Técnica.

Por consiguiente es necesario que según acuerdos establecidos se les oficie a los Señores JGUSR. Zapotillo, para que de forma inmediata empecemos a realizar dicho trabajo debido a que los materiales se encuentra ya en la zona a intervenir desde el 09 de mayo del presente. Nuestra Empresa se compromete a:


Apoyar con los siguientes materiales que existen en Bodega como son:

Nro.	Descripción	Unidad	CANTIDAD
1	Cemento portland tipo 1 (saco de 50 kg)	Saco	56
2	Tablas de encofrado	Unidad	40
3	Listones para encofrado	Unidad	50
4	Clavos de 2"	Lb.	5
5	Alambre de amarre	Lb.	5
6	sika top 77 ( 10kg/caneca)	Caneca	1
7	Sika impermeabilizante 1 (4kg/galon)	Gl	3

Además de la supervisión y control de dicho trabajo estará bajo la supervisión dell Técnico de Zona y por parte de la Junta General de Usuarios aporte con:

- Albañil
- Mano de Obra no calificada
- Material Pétreo
- Otros materiales que sean necesarios para solucionar el problema de derrame del agua en el canal 2C.

Es todo cuanto puedo informar para los fines pertinentes.

Atentamente,  
  
 Ing. Fredy Antonio Sánchez Zapata  
**TÉCNICO O & M. ZONA 2**  
**RIDRENSUR EP**

Recibido  
 06/06/16  
 11:22  
